

Załącznik Nr 1

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z wielkościami wykonania wydatków wg stanu na 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit wydatków na 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięć
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			22 184 020,00	6 193 546,29	27,92	X
1.a	- wydatki bieżące			7 152 426,00	2 023 470,03	28,29	X
1.b	- wydatki majątkowe			15 031 594,00	4 170 076,26	27,74	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			6 065 776,00	2 607 711,01	42,99	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 115 776,00	240 428,74	21,55	X

1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie - Aktywizacja społeczna bezrobotnych w gminie Końskie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	728 000,00	202 310,30	27,79	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich od 2008 r. realizuje Projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2013 wg umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01- 26-006/08-00. Zaakceptowany budżet projektu w 2013 r wynosi – 728.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 651.560,00 zł, wkład własny – 76.440,00 zł. Beneficjentami projektu w 2013 roku jest 56 podopiecznych tuł. Ośrodka, posiadających status osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu podopieczni korzystają ze szkoleń i kursów zawodowych, z doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, z zajęć warsztatowych aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez liderów klubu pracy, z zajęć warsztatowych prowadzonych na bieżąco przez osoby przeszkolone w zakresie poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania projektu uczestnikom udziela się wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, stanowiących wkład własny gminy.</p>
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	336 871,00	0,00	0,00	<p>Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt zadania 485 070,90 zł. Czas realizacji i rozliczenia projektu 01.08.2013 r. - 31.07.2014 r. Zaplanowano 12 rodzajów zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, łącznie w 10 szkołach podstawowych 165 grup uczniowskich. Działaniami projektu objętych zostanie minimum 651 uczniów. W ramach projektu szkoły wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne (w tym do zajęć specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi) za łączną kwotę minimum 261 200 złotych.</p>

1.1.1.3	Lepsze jutro - Realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	23 787,00	18 380,99	77,27	Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.09.05.00-26-142/12-00 z dnia 08.08.2012 w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania: 48 385,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych). Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.
1.1.1.4	Sami o sobie - Realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	27 118,00	19 737,45	72,78	Projekt pn. „Sami o sobie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.09.05.00-26-141/12-00 z dnia 08.08.2012 w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania: 48 385,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych). Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 950 000,00	2 367 282,27	47,82	X
1.1.2.1	Oznakowanie "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej malej infrastruktury turystycznej - Poprawa bazy turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	250 000,00	344,00	0,14	Zadanie realizowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). PRZEW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). 23.05.2013r. podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38a, 26-021 Dalešzyce umowę na wykonawstwo za kwotę 97 050,85 zł (termin zakończenia 30.06.2013 r.). W pierwszym półroczu 2013 r. w związku z realizacją zadania poniesiono koszty wykonania map w wys. 344,00 zł.

1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Końskie I - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast	Urząd Miasta i Gminy	2008 2013	4 700 000,00	2 366 938,27	50,36	<p>Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielce opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta za kwotę umowną 374 540 zł. Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektropjekt z Kielce opracowała kompletną dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego dla centrum miasta za kwotę 58 560 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27 060,00 zł, w tym: 24 600,00 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy z dnia 01.07.2011 przez Elektropjekt na kwotę brutto 24 600 zł oraz 2 460,00 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacji miasta Końskie wykonanej na podstawie umowy ZP-272/M/41/2011 z dnia 14.09.2011r. z Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna.pl, z Lechowa 137a. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków RPOWS 2007-2013 w kwocie 4 701 330,03 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 7 835 550,06 zł, z terminem realizacji do 15.11.2012r. Dnia 15.11.2011r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "Archaad" Artur Moryson, z Wrocławia na opracowanie dodatkowej dokumentacji obejmującej zagospodarowanie części parku, fontanny w terminie 90 dni za kwotę 91 020,00 zł. Dnia 21.11.2011r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym LAREK, z Obornik na wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2012r.(ostatyczny termin przesunięty aneksami na 20.04.2013r.) za kwotę 5 910 962,04 zł (kwota zmniejszona aneksem do wys. 5 794 047,49). Tą część zadania odebrano 17.05.2013r.. W związku z przekroczeniem terminu zakończenia inwestycji wykonawcy naliczono kary umowne w wys. 115 880,95 zł. W ramach zadania rewitalizowany jest również Park Miejski. Roboty na podstawie umowy nr ZP-272/11/2012 z dnia 05.09.2012r. realizuje firma PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 112, 33-340 Stary Sącz za kwotę 2 583 735,37 zł. Termin 30.06.2013r.(termin przesunięty aneksem na 17.07.2013r.) Zadanie dofinansowane ze środków RPO WS 2007-2013 w wysokości 60% wartości inwestycji. W pierwszym półroczu 2013r. w związku z realizacją zadania wydrukowano 2 366 938,27 zł z czego zrefundowano kwotę 872 653,18 zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WS 2007-2013 w wysokości 60% wartości inwestycji.</p>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	-	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	-	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			16 118 244,00	3 585 835,28	22,25	X
1.3.1	- wydatki bieżące			6 036 650,00	1 783 041,29	29,54	X

1.3.1.1	Dopłaty do ścieków sanitarnych dla gospodarstw domowych - Zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	379 000,00	146 009,27	38,52	Realizacja postanowień uchwały dotyczącej dopłaty do ścieków sanitarnych odprowadzanych z gospodarstw domowych.
1.3.1.2	Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim - Zapewnienie trwałości projektu - utrzymanie infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	0,00	0,00	-	W dniu 12.09.2011 r. zawarto umowę z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego z Kielc, na opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadania pn.: "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Końskie" za którą zapłacono 5 535,00 zł. 25.10.2011 r. podpisano umowę partnerską w związku z przystąpieniem do realizacji projektu i ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Spółczesność informacyjna – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etnclusion na kwotę 961 150,45 zł. Dofinansowanie inwestycji w wys. 85%. Realizacja zadania przewidziana była wstępnie do VII 2014r. W 2012 r. trwała ponowna weryfikacja projektu. W 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. W związku z wycofaniem się lidera projektu zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.1.3	Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Szkoła Podstawowa nr 2	2013	2022	70 000,00	31 680,00	45,26	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.4	Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Szkoła Podstawowa Nr 1	2013	2022	92 600,00	47 520,00	51,32	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.5	Nauka pływania dla uczniów SP w Dziebaltowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania.	Szkoła Podstawowa w Dziebaltowie	2013	2022	11 100,00	5 280,00	47,57	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.6	Nauka pływania dla uczniów ZPO w Kazanowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie	2013	2022	11 500,00	4 400,00	38,26	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania

1.3.1.7	Nauka pływania uczniów SP w Kopaninach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Szkoła Podstawowa w Kopaninach	2013	2022	11 200,00	5 280,00	47,14	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.8	Nauka pływania uczniów SP w Modliszewicach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Szkoła Podstawowa w Modliszewicach	2013	2022	11 100,00	5 280,00	47,57	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.9	Nauka pływania uczniów ZPO Pomyków - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie	2013	2022	11 000,00	5 280,00	48,00	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.10	Nauka pływania uczniów ZPO w Nieświniu - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu	2013	2022	11 200,00	5 280,00	47,14	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.11	Nauka pływania uczniów ZS Rogów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Zespół Szkół w Rogowie	2013	2022	14 250,00	5 280,00	37,05	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.12	Nauka pływania uczniów ZS Stadnicka Wola - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania	Zespół Szkół w Stadnickiej Woli	2013	2022	43 700,00	15 840,00	36,25	Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	4 200 000,00	1 364 750,64	32,49	W gminie Końskie obowiązuje uchwała w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych. Wydatki realizowane są na podstawie faktur za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
1.3.1.14	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Końskie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Końskie zawarła porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Końskie. Wydatki są realizowane jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie zawieranych porozumień. W 2013 r. środki zostaną przekazane w II półroczu.

1.3.1.15	Porozumienie w sprawie lokali socjalnych - Zapewnienie lokali mieszkalnych (jako lokali socjalnych)	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	70 000,00	29 980,97	42,83	Gmina Końskie zawarła porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wypłaty odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych.
1.3.1.16	Program Ochrony Środowiska - Opracowanie aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	15 000,00	0,00	0,00	W dniu 03.12.2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Końskie, a firmą EKOSTANDARD Pracownią Analiz Środowiskowych dotycząca opracowania „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. Program Ochrony Środowiska został przygotowany przez firmę w terminie oraz został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. Uchwałą Nr XXX/306/2013 Rady Miejskiej w Końskich z 28 czerwca 2013r. w/w program został uchwalony. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami oraz zawartą umową zapłata za wykonanie Programu Ochrony Środowiska, nastąpi po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności z prawem w/w uchwały Rady Miejskiej w Końskich i wystawieniu przez firmę EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych fakturę. Wartość prac wg umowy wynosi 8 610,00zł.
1.3.1.17	Scalenie i podział działek na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie własności terenów na obszarze gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	300 000,00	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do podziału i scalenia obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Końskie. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków.
1.3.1.18	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadania zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	285 000,00	111 180,41	39,01	Gmina realizuje zadania z zakresu prac dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Końskie.

1.3.1.19	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu w zakresie prawidłowego funkcjonowania tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia środków na trwałość projektu w zakresie budowy tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego - gminy Końskie. Wydatek będą ponoszone w latach 2015-2019.
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 081 594,00	1 802 793,99	17,88	X	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	0,00	0,00	-		Investycję finansował wykonawca obiektu TESCO, natomiast Gmina Końskie będzie ponosić wydatki w związku z wypłatami odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję drogową. W roku 2013 r. nie ponoszone wydatków w związku z realizacją zadania.
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	500 000,00	0,00	0,00		W ramach realizacji zadania 13.05.2013 r. podpisano umowy : Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na przebudowę dróg gminnych w Rogowie (ul. Dolna i Środkowa) i Gracuchu za łączną kwotę 202 468,49 oraz 18.06.2013 r. z firmą DROCMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna na przebudowę drogi w Starym Dziebątkowie za kwotę 172 515,37 zł. Na realizację zadania w I półroczu 2013 r. nie ponoszone kosztów.
1.3.2.3	Budowa kompleksu administracyjnego - Zapewnienie bazy administracyjnej do obsługi mieszkańców gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	-		W I półroczu 2013 r. nie ponoszone kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018.
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Pomykowie - Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	50 000,00	0,00	0,00		W I półroczu 2013 r. nie ponoszone kosztów w związku z realizacją zadania. Trwają prace nad koncepcją i umiejscowieniem przyszłej inwestycji oraz przygotowaniem do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.5	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	0,00	0,00	-	W 2011 r. poniesiono wydatki w wys. 166 136,00 zł w tym: 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika lekkoatletycznego”; 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych; 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego; 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich i 67 650,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych; ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r. W I półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.
1.3.2.6	Budowa ul. Zielonej - Kolejowej - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	0,00	0,00	-	W I półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2016.
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich - Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	2 700 000,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr XXIII/247/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28.12.2012 r. zaplanowano wniesienie w 2013 roku wkładu pieniężnego w kwocie 2 700 000,00 zł i ustanowienie nowych udziałów w liczbie 54 000 o wartości nominalnej 50 zł każdy i objęcie ich w całości przez Gminę Końskie. W I półroczu 2013 r. nie przekazywano środków finansowych Spółce PWiK.
1.3.2.8	e-świętokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyżskiego - Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	85 000,00	0,00	0,00	W Urzędzie Marszałkowskim trwa przygotowanie postępowań przetargowych na realizację zadania. W pierwszym półroczu 2013r. nie ponoszono kosztów (wkładu własnego) w związku z realizacją zadania.

1.3.2.9	Modernizacja budynków UMiG w Końskich - Zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	200 000,00	162 715,87	81,36	W ramach tego zadania przeprowadzono prace remontowo - budowlane (w zalany skrzydle) na podstawie umowy nr ZP-272/14/2012 z dnia 03.10.2012 zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Dornaszowska 106, 25-320 Kielce na kwotę 512 239,93 zł. Zadanie odebrano 30.04.2013r. W związku z realizacją zadania w pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w wys. 162 715,87 zł.
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	1 500 000,00	81 750,52	5,45	W ramach zadania firma Magra z Końskich na podstawie podpisanych umów zrealizowała „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” (w miejscowościach Dyszów, Rogów, Nałęczów, Sielpia). Łącznie w pierwszym półroczu 2013 r. na realizację zadania wydano kwotę 81 750,52 zł.
1.3.2.11	Przebudowa budynków pałacowych - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	900 000,00	55 242,20	6,14	W dniu 19.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP 272.1/5/2013/E.P. z firmą IZZBA Sp.j. Chrabąszcz, Szczerbowski, ul. Konarowa 9, 91-493 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynków pałacowych - etap II termomodernizacja” za kwotę 40 590,00 zł. Na podstawie umowy nr ZP 272.1/7/2013/E.P. z dnia 30.04.2013r. firma HEINICH-INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce wykonała izolację fundamentów budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) za kwotę 53 490,20 zł. Dnia 24.05.2013 r. podpisano umowę nr ZP 272.1/8/2013/E.P. z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bódrzechów na kwotę 768 400,00 zł (termin zakończenia 30.11.2013 r.) na (etap I) remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich który będzie realizowany na podstawie dokumentacji wykonanej przez firmę Team s.c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, 28-200 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a. W pierwszym półroczu 2013 r. w związku z realizacją zadania wydano kwotę 55 242,20 zł.

I.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2000	2013	467 000,00	461 553,90	98,83	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP-272/10/2012 z dnia 27.08.2012 r. przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie - lider i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice - partner (umowa na kwotę 1 835 708,52 zł). Zadanie wykonane w terminie (do 30.05.2013 r.), odebrane 07.06.2013 r. W pierwszym półroczu 2013 r. płatności związane z realizacją zadania wyniosły 461 553,90 zł.
I.3.2.13	Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	30 000,00	0,00	0,00	W dniu 15.04.2013 r. podpisano umowę nr ZP.RB.272.2.27.2013 z firmą Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 29 300,00 zł (termin zakończenia 28.11.2013 r.). W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania
I.3.2.14	Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach - Poprawa stanu dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	1 617 594,00	0,00	0,00	W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie za kwotę 1 035 188,81 zł (termin 30.09.2013r.). W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.
I.3.2.15	Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	100 000,00	41 531,50	41,53	W związku z realizacją inwestycji w pierwszym półroczu 2013r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji w wys. 41 531,50 zł.
I.3.2.16	Rewitalizacja miasta Końskie II - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	100 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.
I.3.2.17	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	782 000,00	0,00	0,00	W dniu 11.06.2013 r. podpisano umowę z firmą FalBioTech Adam Falkowski, 26-060 Chęciny, ul. Grodowa 21 na dostawę dwóch reaktorów do biostabilizacji biofrakcji odpadów w procesie suszenia za kwotę 738 000,00 zł oraz 25.06.2013r. umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Marek Dębowski, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych polegających na przebudowie zasilania Składowiska Odpadów Komunalnych za kwotę 30 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa systemu wodno - ściekowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2000	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe (kanalizacja sanitarna i wodociąg w msc. Sielpia) prowadzone przez firmę Chodor Projekt. W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	0,00	0,00	0,00	-	W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018.
1.3.2.20	Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - Wykupienie nieruchomości na rzecz gminy Końskie w celu realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W I półroczu 2013 r. zapłacono kolejną - ostatnią ratę za nieruchomości nabyte przez gminę 29 czerwca 2011 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Michał Cichocki
mgr Michał Cichocki